

2018. július 2.
GÖNYŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

ELŐREHALADÁS A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA TORNACSARNOKÁNAK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉBEN A TOP-3.2.1.-15-GM1-2016-00004 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN

A tervezett ütemben halad a felújítás az iskola tornacsarnokában.

A tornacsarnok-épület energiahatékonysági kivitelezése 2018 márciusában kezdődött meg a munkaterület átadásával.

A kivitelező a bontási munkálatok után a tetőszerkezet megerősítésével és hőszigetelésével kezdte meg a felújítást. Március óta a nagy tető újjáépítése, a szarufák és deszkák cseréje megtörtént, a szigetelés elkészült. A tető bádogozásra vár.

Az akadálymentes mosdó, öltöző és folyosó elkészült, a gépészeti alapszerelések megtörténtek, a kazán és a melegvíz-tartály, valamint a sötétsugárzók helyükre kerültek.

A tornaterem acélszerkezete átalakításra került, a kivitelező az álmennyezet tartószerkezetét megépítette. A régi nyílászárók kibontása után az új műanyagablakok helyükre kerültek, megkezdődött a homlokzati hőszigetelés.

A kivitelezés a tervezetteknek megfelelően, 2018. június 30-ig elérte az 50 %-ot. Reálisnak és tarthatónak látszik az az elképzelés, hogy a megújult tornacsarnokot 2018 októberében birtokba vehetik a gönyői gyerekek.

A program a megvalósításhoz Európai Uniós és hazai forrásból 149.994.800 Ft-ot biztosít, 100 %-os támogatási intenzitással.